

Vállalkozási szerződés

1. sz. módosítása

mely létrejött

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím : 3973 Cigánd, Fő utca 80.

Adószám : 15726195-2-05

Képviselőtében: Oláh Krisztián polgármester

mint Megrendelő, valamint a

Zemplén Épületgépészeti Kft.

székhely: Sátoraljaújhely, Esze T. u. 78.

Cégjegyzék szám: Cg. 05-09-013296

Adószám: 11231271-2-14

Képviseli: Braun Krisztián ügyvezető

mint Vállalkozó között az alábbiak szerint.

Előzmény:

A szerződő felek 2014. augusztus 08-án a KEOP-2014-4.10.0/F „*Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Cigándon*” című pályázat keretében megvalósítandó kivitelezési munkákra Feltételes Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek. A szerződés hatályba lépésének feltétele a pályázat nyertességéhez kötődött, így a kivitelezés megkezdésére a Támogatási szerződés megkötését követően nyílt lehetőség.

A támogatási döntés meghozatala és a Támogatási Szerződés megkötése a tervezettnél később történt, ami miatt a Vállalkozó részére kikötött 2015. május 25-i véghatáridő irreális kötelezettséggé vált, a szerződés teljesítését lehetetlenné tette, ennek következményeként a szerződés módosítása szükségessé vált. A Támogatási Szerződésben a projekt fizikai megvalósításának véghatárideje lehetővé teszi, hogy az alapszerződés teljesítéséhez szükséges reális határidő kitűzésével a felek a szerződést módosítsák.

A szerződésmódosítás az Alapszerződés megkötését követően beállott előre nem látható körülmény miatt szükséges, mely súlyosan sérti ZÉG Kft. jogos érdekeit mert kötbérfizetési kötelezettsége keletkezne 2015. év május 25-től miközben a szerződés teljesítésének elmaradása nem a vállalkozó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza és Feleken kívül álló okok miatt következett be.

Jelen módosítás tárgya:

I. A szerződés módosítással a 2014. szeptember 26-án kötött Alapszerződés alábbi pontjai módosulnak:

4. A teljesítés ideje, határidők:

4.1. A kivitelezési munka kezdete és befejezése: A kivitelezést a munkaterület átadását követő napon kell megkezdni és 145 naptári nap alatt, de legkésőbb 2015. augusztus 31.-ig kell befejezni.

II. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban cégszerű aláírásukkal látják el.

Cigánd, 2015. május 11.

Oláh Krisztián polgármester
Cigánd Város Önkormányzat



Ellenjegyezte: Gál Béla jegyző

Braun Krisztián ügyvezető
ZÉG Kft

Zempléni Építő és Gépezési KFT.
Sz.h: 3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 78.
T.h.: 3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 37.
Tel./Fax: 06-47/324-359; Asz.: 13765689-2-05
Banksz.: 54600339-11025454