

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselésében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő* – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselésében Nyesti Szabolcs ügyvezető és Dantnova Kft.* (székhelye: 1135 Budapest, Tahi u. 53- 59. I/4.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-950940; adószáma: 14661952-2-41) *képviselésében Szilágyi Róbert ügyvezető* közös ajánlattevők, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás ajánlattevőnek történő közvetlen megküldésével a **„Cigánd- HUSK11011110196- inkubátorház építése- 2014”** munkákra vonatkozóan.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte, Vállalkozó elvállalta a fent meghatározott építési munka kivitelezését a 2014. július 29. napján aláírt vállalkozási szerződés szerint.

II.

Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok(ok) miatt módosítják.

A kivitelezés megkezdését követően a Vállalkozó 2014. december 12. napján akadályt közölt a Megrendelővel az alábbiak szerint.

„Az elektronikus építési naplóba feltöltött ÉMÁSZ és TIGÁZ tájékoztató levelek szerint, az elektromos és gázközművek kiépítése 2014. december 31- i határidőre nem kivitelezhető. Ezen problémák felmerülése egyértelműen megakadályozza az építési munkák megfelelő, időben történő teljesítését, az épület beüzemelését.”

III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés IV.2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2015. április 30. napjában határozzák meg azzal, hogy ...”

2. A szerződés X.D,2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2015. április 30. napján** befejeződik ...”

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.


Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2014. december 17.

Cigánd Város
Önkormányzata
képviselésében
Oláh Krisztián
polgármester
Megrendelő



Nyír-flop - Holding Kft.
1400 Nyíregyháza, Derkóvits u. 119/a
4404 Nyíregyháza, Pl. 16
Adószám: 13789505-0-15
BP Bank: 10104459-56827901-01000004



NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. és Dantnova Kft.
képviselésében
Nyesti Szabolcs ügyvezető és Szilágyi Róbert
ügyvezető
Vállalkozó