

## Adásvételi szerződést módosító okirat

Amely létrejött egyrészről

egyrészről: **Cigánd Város Önkormányzata**  
Címe: 3973 Cigánd, Fő u. 80.  
Képviselő: Oláh Krisztián polgármester.  
adószám: 15349480-2-05  
számlaszám: 11734138-15349480-10670006  
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),

másrészről: **Csőbútor Gyártó és Értékesítő Kft.**  
Címe: 4400 Nyíregyháza Szent István u. 38.  
Képviselő: Keller Tibor ügyvezető  
adószám: 10696378-2-15  
számlaszám: 10104459-39731400-00000009  
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”),

felek között az alábbi feltételek szerint.

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2010.03.01. napján közbeszerzési eljárás eredményeként adásvételi szerződés jött létre **ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0005 program keretében bölcsődei eszközök beszerzése tárgyban**, melynek teljesítési helye Cigánd Város belterülete 1220 hrsz., a teljesítés határideje 2011.09.15. napja.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó az 1. pont szerinti szerződést 2011.09.15. napján teljesíteni maradéktalanul nem tudja, tekintettel arra, hogy a teljesítés helye az Eladónak fel nem róható okból nem állt megfelelő időben és állapotban az Eladó rendelkezésére.
3. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyét jelentő ingatlanon építendő bölcsőde kivitelezése vonatkozásában közbeszerzési eljárást indított, melynek alapján a kivitelezővel január 17. napján vállalkozási szerződést kötött, amely a kivitelező teljesítésre képtelenné válása miatt 2011.06.10. napján megszüntetésre került, így az Eladó teljesítésének helye nem állhatott rendelkezésére a megfelelő határidőben. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen körülmény az 1. pont szerinti szerződés megkötését követően beállott olyan körülmény, amelynek oka az adásvételi szerződés megkötésekor előre nem volt látható, és az mindkét fél jogát sérti.
4. A 3. pontban írtakra tekintettel a Vevőnek a kivitelezésre újabb közbeszerzési eljárást kellett indítania, amely eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítás napjáig nem került megkötésre. A kivitelezés várható befejezési határideje 2012.03.31. napja.
5. Felek rögzítik, hogy az Eladó teljesítésének helye az 1. pont szerinti szerződés szerint a jelen okirat 3. pontja szerinti kivitelezés helye, ezért a bölcsőde épület elkészültéig az Eladó neki fel nem róható okból a szerződés szerinti helyen teljesíteni nem tud.



6. Az előbbiekre tekintettel szerződő felek közös és egyező akarattal a Kbt. 303. §-a szerint megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti IV. pontjában megjelölt 2011.09.15-i teljesítési határidőt 2012.03.31. napjára módosítják valamennyi részajánlati kör tekintetében, azzal, hogy az 1. pont szerinti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban és érvényben vannak.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti szerződés jelen okirattal történt módosításának tényéről és tartalmáról a Vevő, mint ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé.
8. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közbiztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.

Jelen okirat 6 példányban készült, melyből 4 példány a Vevőt és 2 példány az Eladót illeti meg

Cigánd, 2011.09.14.



.....  
**Cigánd Város Önkormányzata**  
képv.: Oláh Krisztián polgármester

Vevő

.....  
**Csöbútör Kft.**  
Ny. ügyháza, Szent István u. 38.  
Tel.: (42) 410-470; Fax: (42) 410-471  
Adószám: 10696378-2-15  
.....

**Csöbútör Gyártó és Értékesítő Kft.**  
képv.: Keller Tibor ügyvezető

Eladó