

## **Építési (vállalkozási) szerződés**

### **1. sz. módosítása**

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő* – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrésztől **BALÉP- INVEST Kft.** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő u. 20.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-023397; adószáma: 23777725-2-05) *képviselében György Balázs ügyvezető, mint vállalkozó*– a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.  
Felek között 2014. május 29. napján vállalkozási szerződés jött létre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás alapján a „**Cigánd- HUSK11011310244- skanzen építése- 2014.**” munkákra vonatkozóan a 2. részre (a továbbiakban: szerződés).

II.  
Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok(ok) miatt módosítják.

Megrendelő nem az eredetileg tervezett helyszínre építeti meg az őrtornyot, hanem a szomszédos telekre, amit most vásárolt meg.

Az új helyszínen a Vállalkozó addig nem kezdheti meg a munkát, amíg nem zárul le a telekalaktási eljárás. Ez előre láthatólag áprilisban megtörténik.

Amíg nem áll az 1. részben szereplő őrtorony, addig nem készülhet el teljesen a 2. részben szereplő térvilágítás építési elem, ami többek között az őrtoronyra szerelt lámpákat is magába foglalja.

A fenti körülményre tekintettel a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridő (2015. április 30.) nem tartható, ezért annak módosítása szükséges és indokolt.

III.  
Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés IV.2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2015. június 30. napjában határozzák meg azzal, hogy ...”

2. A szerződés X.D.2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2015. június 30. napján** befejeződik ...”

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2015. április 9.



Cigánd Város Önkormányzata  
képviselőtében

Oláh Krisztián polgármester  
Megrendelő

BALEP-INVEST KFT  
3973 Cigánd, Fő u. 20.  
Adószám: 23777725-2-05  
Tel.: 05-409-023397

*György Balázs*

BALEP-INVEST Kft.

képviselőtében

György Balázs ügyvezető  
Vállalkozó