

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselétében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő* (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről **Industria 2000 Kft.** (székhelye: 3961 Vajdácská, Fő út 77.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-008252; adószáma: 12467666-2-05) *képviselétében Farkas Zsolt ügyvezető, mint vállalkozó* (a továbbiakban: Vállalkozó; a Megrendelő és a Vállalkozó együtt a továbbiakban: Szerződő felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás ajánlattevőknek történő közvetlen megküldésével a tulajdonát képező ingatlanon megvalósítandó **„Cigánd- TÁMOP-5.1.1.-09/6-2009-0003- csarnoképítés- 2012”** munkákra vonatkozóan.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől- Vállalkozótól- megrendelte, Vállalkozó elvállalta a fenti munkák elvégzését a 2012. július 2. napján kelt vállalkozási szerződésben (a továbbiakban: szerződés).

II.

Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok miatt módosítják.

A kivitelezésre szánt munkaterületen a tervezettől később épült illetve épülnek ki a közművek. A Megrendelő által a TIGÁZ és az ÉMÁSZ részére 2011. 12. 14. napján, illetve 2012. 01. 23. napján tett igénybejelentés és többszöri sürgetés ellenére sem kezdődtek meg a közművek kiépítése.

A közművek kiépítésének hiánya akadályozza a Vállalkozót a tervezett kivitelezési ütem és határidő megtartásában és a műszaki átadás-átvételben, ezért a szerződés módosítása indokolt.

III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés IV.2. pontja első mondatának teljesítési véghatáridőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt jelen szerződés aláírását követő 120 napjában határozzák meg...”

2. A szerződés X.D.2. pontja első mondatának helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 120. napon befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette.”

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2012. szeptember 6.

.....
Cigánd Város Önkormányzata
képviselésében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő



INDUSTRIA-2000 Kft

3961 Vajdácská, Fő u. 77.

Adószám: 12467666-2-05

Bank: 10201006-50102444

.....
Farkas Zsolt

Industria 2000 Kft.
képviselésében
Farkas Zsolt ügyvezető
Vállalkozó