

Építési (vállalkozási) szerződés

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselőjében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **"VNYH-BAU" Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 25841/1. hrsz.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-071220; adószáma: 13881951-2-15) *képviselőjében Fodor Ágnes Erzsébet ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Felek között közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. augusztus 12. napján építési (vállalkozási) szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a „**Cigánd - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-építés-2020/1**” tárgyban a(z) 1. rész vonatkozásában.

II. Indokolás

Felek a szerződést módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbi indokok miatt.

1. Az utak előírt legkisebb elérendő teherbírési értékeit ágazati szabványok adják meg, melyeket a tervező a kiviteli terv elkészítésekor figyelembe vett. A vonatkozó útügyi előírás szerint a földmű tükörszintjén legalább $E2 \geq 40$ MPa teherbírás szükséges. A kivitelezés helyszínén kötött altalaj található, melynek fizikai jellemzői (főként teherbírása) csapadék hatására tág határok között változik. Az érintett út tükörkészítését követően, annak minősítése során kiderült, hogy az altalajon mért teherbírési értékek (statikus teherbírési modulus) nem tudják teljesíteni az előírt $E2 > 40$ MPa-t, ezzel a továbbépítést megakadályozva. A csapadékos időjárás alatt és után az út megközelíthetetlen és további rétegek építésére alkalmatlan állapotba került. Az altalaj szárítása és a homokos kavics védőréteg beépítése sem hozott megfelelő teherbírési eredményeket. A fenti okokat alapul véve vált indokolttá valamilyen műszaki változtatás. A talajcsere időigényes és költséges folyamatát elkerülendő merült fel, a meglévő talaj stabilizációja. A kezelés során a hozzáadott mészsó a helyi talaj mechanikai tulajdonságait pozitívan befolyásolja, úgy hogy ezeket a fizikai paramétereket változó időjárási viszonyok mellett is megtartják. A stabilizáció eredményeképpen a teherbírési értékek nőnek, nagyobb várható élettartam, gyorsabb kivitelezés, magasabb műszaki tartalom és a kivitelezés alatt az időjárási viszonyok miatti késedelem minimalizálása érhető el.
2. A fejlesztéssel érintett út pályaszerkezetének módosítása nem változtatja meg a tervezett út hosszát, szélességét, kialakítását, alaprétegének anyagát. A változtatással kapcsolatosan pót-, ill. többletköltség nem merül fel, a vállalkozási díj változatlan marad, a befejezési határidőben változást nem eredményez.

Figyelemmel a fentiekre, tényként megállapítható, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
- ezért nincs akadálya annak, hogy Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján- a Kbt. 141. § (2) vagy (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül- módosítsák a szerződést.

A fentiekre tekintettel a Szerződő felek az alábbiak szerint módosítják a szerződést.


III. Módosítás


1. A szerződés 2. pontja kiegészül a jelen módosítás mellékletét képező műszaki tartalommal.

IV. A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő felek e szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2020. október 26.

.....

Cigánd Város Önkormányzata*
képviselésében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő

.....

"VNYH-BAU" Kft.
képviselésében
Fodor Ágnes Erzsébet ügyvezető
Válkányi Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 209.
 Adószám: 13881951-2-15
 Cégjegyzékszám: 15-09-071220