

Építési (vállalkozási) szerződés

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **"VNYH-BAU" Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 25841/1. hrsz.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-071220; adószáma: 13881951-2-15) *képviselében Fodor Ágnes Erzsébet ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Felek között közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. augusztus 12. napján építési (vállalkozási) szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a „**Cigánd - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-építés-2020/1**” tárgyban a(z) 3. rész vonatkozásában.

II. Indokolás

Felek a szerződést módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbi indokok miatt.

1. Az utak előírt legkisebb elérendő teherbírési értékeit ágazati szabványok adják meg, melyeket a tervező a kiviteli terv elkészítésekor figyelembe vett. A vonatkozó útügyi előírás szerint a földmű tükörszintjén legalább $E2 \geq 40$ MPa teherbírás szükséges. A kivitelezés helyszínén kötött altalaj található, melynek fizikai jellemzői (főként teherbírása) csapadék hatására tág határok között változik. Az érintett út 0+600 - 1+189,5 km sz. közötti szakaszán a tükörkészítést követően, annak minősítése során kiderült, hogy az altalajon mért teherbírési értékek (statikus teherbírasi modulus) nem tudják teljesíteni az előírt $E2 \geq 40$ MPa-t, ezzel a továbbépítést megakadályozva. A csapadékos időjárás alatt és után az út megközelíthetetlen és további rétegek építésére alkalmatlan állapotba került. Az altalaj szárítása és a homokos kavics védőréteg beépítése sem hozott megfelelő teherbírasi eredményeket. A fenti okokat alapul véve vált indokolttá ezen a szakaszon valamilyen műszaki változtatás. A talajcsere időigényes és költséges folyamatát elkerülendő merült fel, a meglévő talaj stabilizációja. A kezelés során a hozzáadott mész a helyi talaj mechanikai tulajdonságait pozitívan befolyásolja, úgy hogy ezeket a fizikai paramétereket változó időjárási viszonyok mellett is megtartják. A stabilizáció eredményeképpen a teherbírasi értékek nőnek, nagyobb várható élettartam, gyorsabb kivitelezés, magasabb műszaki tartalom és a kivitelezés alatt az időjárási viszonyok miatti késedelem minimalizálása érhető el.
2. A fejlesztéssel érintett út pályaszerkezetének módosítása nem változtatja meg a tervezett út hosszát, szélességét, kialakítását, alaprétegének anyagát. A változtatással kapcsolatosan pót-, ill. többletköltség nem merül fel, a vállalkozási díj változatlan marad, a befejezési határidőben változást nem eredményez.

Figyelemmel a fentiekre, tényként megállapítható, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

ezért nincs akadálya annak, hogy Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján- a Kbt. 141. § (2) vagy (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül- módosítsák a szerződést.

A fentiekre tekintettel a Szerződő felek az alábbiak szerint módosítják a szerződést.


III. Módosítás


1. A szerződés 2. pontja kiegészül a jelen módosítás mellékletét képező műszaki tartalommal.

IV. A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő felek e szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2020. október 26.


Cigánd Város Önkormányzata
képviselőjében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő


"VNYH-BAU" Kft.
Egyéni vállalkozás
Képviseletében
Fodor Ágnes képviselő
Vállalkozó